

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年08月26日

計画の名称	新庄市における安全で安心な下水道の整備計画（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	新庄市													
計画の目標	新庄市浄化センターの老朽化対策に取り組み、安全で安心な街づくりを推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		856	A	856	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	H24策定の新庄市浄化センター（処理場）長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）【H25～H30】の進捗率を36%（H27）から100%（H30）に増加させる。 H24策定の新庄市浄化センター（処理場）長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）【H25～H30】の進捗率 改築事業を実施した設備数（個） / 長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）における改築対象の設備数（個）	36%	68%	100%
2	次期ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画の進捗率0%（H29）から100%（H31）に増加させる。 次期ストックマネジメント計画【H29～H31】の進捗率（%） 改築事業を実施した設備数（個） / スtockマネジメント計画に基づく改築対象の設備数（個）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(管理棟)	建築、建築設備、電気設備	新庄市						50		策定済
	A07-002	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(沈砂池、ポンプ機械棟)	建築、建築設備、機械・電気設備	新庄市						179		策定済
	A07-003	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(水処理施設)	土木、建築、建築設備、機械 ・電気設備	新庄市						308		策定済
	A07-004	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(汚泥処理棟)	土木、建築、建築設備、機械 ・電気設備	新庄市						80		策定済
A07-005	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(塩素滅菌棟)	建築、建築設備	新庄市						23		策定済	
A07-006	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築 ・更新(実施設計)	土木、建築、機械、電気	新庄市						43		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	終末処理場	改築	新庄市浄化センター改築・更新(汚泥処理棟)第2期	機械・電気設備	新庄市						173		策定済
											小計						856		
											合計						856		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
新庄市行政評価推進委員会において、事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証し、今後の耐震化対策等の計画を検討した。	令和2年度
	公表の方法
	市のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に整備が進められたことにより安全で安心な街づくりが図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	100	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	100	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%