

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年08月28日

計画の名称	新庄盆地における神室（山）の水再生計画（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		○		
交付対象	新庄市														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		566	A	566	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	公共下水道の処理人口普及率を55%（R2）から60%（R6）に増加させる。			
	公共下水道処理人口普及率 整備人口（人）／行政人口（人）	55%	58%	60%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	管渠（ 汚水）	新設	中央1号・3号・4号幹線及 び枝線（未普及対策）	Φ200～350mm L＝1.5km	新庄市	■	■	■	■	■	224		-	
	A07-002	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	管渠（ 汚水）	新設	南部1号・1-2号・2号幹 線及び枝線（未普及対策 ）	Φ200mm L＝0.56km	新庄市	■	■	■	■	■	56		-	
	A07-003	下水道	一般	新庄市	直接	新庄市	管渠（ 汚水）	新設	北部1号・4号・5号幹線及 び枝線（未普及対策）	Φ200mm L＝1.1km	新庄市	■	■	■	■	■	286		-	
												小計						566		
											合計							566		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
新庄市行政評価推進委員会において、事業効果の検証及び数値目標の達成状況を検証した。	令和7年度
	公表の方法
	市のホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	人口の減少（特に下水道整備済み地域での人口減少）が主な要因と考えられ、目標値の達成はできなかったが、計画的に整備が進められ、新庄処理区的生活環境の向上と水質保全がある程度保たれた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	60%	整備計画のとおり事業は進捗しているが、人口の減少（特に下水道整備済み地域での人口減少）が主な要因と考えられ、普及率が伸びない結果となった。
	最 終 実績値	58%	