

総務大臣 殿

新庄市長 山尾 順 紀

事後評価報告書（再評価）

情報通信利用環境整備推進交付金交付要綱第 22 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：平成 24 年 3 月 13 日
- (2) サービス開始日：平成 24 年 4 月 2 日
- (3) 加入見込み世帯数の目標： サービス提供開始当初の目標（100 世帯）  
サービスの提供開始から 2 年後の目標（170 世帯）  
事業としての最終目標（235 世帯）

2. 加入状況（平成 28 年 9 月 30 日現在）

整備対象世帯数	加入世帯数
335	224

3. 中間評価を踏まえて実施した改善策

事後評価報告書（中間評価）を市のホームページに掲載し、現加入状況と最終目標加入世帯数を公表することで周知、促進を行った。

4. 評価

(1) 加入見込み世帯数の達成状況について

平成 28 年 9 月末時点において、最終目標である 235 世帯には若干不足しているが、サービス開始時の 155 世帯から見ると概ね順調に増加している。

未加入となっている世帯は高齢世帯が多いため、紙面による周知が効果的と考える。よって現在行っているホームページへの掲載に加え、該当地区へのチラシ配布等により、加入促進を図る。

(2) 公共アプリケーションサービスの実施状況について

- ・平成 24 年 4 月 1 日から公開 Web GIS サービス開始
- ・平成 25 年 9 月定例会から新庄市議会の本会議のインターネット中継を開始
- ・平成 26 年 3 月、公開 WebGIS 上に新たな地理情報を追加  
（農業振興地域、浸水想定区域、民生児童委員業務区域）

- ・平成 27 年 5 月、公開 WebGIS 上に新たな地理情報を追加  
(都市計画区域、用途地域、準防火地域、市場、土地区画整理事業、都市公園、  
緑地、都市計画道路、広場、都市河川)